

Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019
Physical and Financial Progress of the Month of 22nd May 2019

Annexure D

District : Kandy										Divisional Secretariat :- Akurna															
No	Name of the Project	Electorate	DS Division	GN Division	Sector	Length(k.m/m.)/ Area (/sq.m.)	Approved Amount (Rs, Mn.)	Implementin g Agency	Name of the Contracto r/ Society	Progress													No. of Benefici aries	Remarks	
										Financial		Physical **													
										Expenditure (Rs. Mn.)	%	A	B				C	D	E	F	G				
													B1	B2	B3	B4									
	ගරු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලිමි මැතිතුමා																								
1	මහ පල්ලිය හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	559 බුළුගොනොතැන්න	RA		750,000.00		බුළුගොනොතැන්න ගොවි සංවිධානය							1								600	25% වැඩ අවසන්
2	බුළුගොනොතැන්න නිරැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatthuwa	Akurana	559 බුළුගොනොතැන්න	RA		500,000.00		බුළුගොනොතැන්න ගොවි සංවිධානය								1							700	50% වැඩ අවසන්
3	බුළුගොනොතැන්න පොල්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatthuwa	Akurana	559 බුළුගොනොතැන්න	RA		500,000.00		බුළුගොනොතැන්න ගොවි සංවිධානය													1	700	වැඩ අවසන්	
4	බුළුගොනොතැන්න වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය අසලින් යන මේල්වේන මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatthuwa	Akurana	559 බුළුගොනොතැන්න	RA		1,000,000.00		බුළුගොනොතැන්න ගොවි සංවිධානය													1	680	වැඩ අවසන්	
5	සිත්තෝඩේ මහ පල්ලිය පාර සංවර්ධනය	harispatthuwa	Akurana	559 බුළුගොනොතැන්න	RA		750,000.00										1							330	30% වැඩ අවසන්
6	උඩහ පල්ලිය ඉදිරිපිට ඕවිස්සට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	559 බුළුගොනොතැන්න	RA		900,000.00					1												625	වසම හා ව්‍යාපෘති නාමය සංශෝධනය සඳහා
7	මහ පල්ලිය මාර්ගය කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම	harispatthuwa	Akurana	559 බුළුගොනොතැන්න	RA		500,000.00		බුළුගොනොතැන්න ගොවි සංවිධානය													1	1200	වැඩ අවසන්	
8	කසාවත්ත ඕවිස්ස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	560 කසාවත්ත	RA		1,000,000.00		කසාවත්ත ගොවි සංවිධානය									1						420	50% වැඩ අවසන්

9	බෝසංග මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ සිට සභා පල්ලිය ඉදිරිපිට කාණුව දක්වා සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	561 උඩවැලිකැටිය	RA		1,000,000.00											1			1750	80% වැඩ අවසන්
10	බුළුගොහොතැන්න කසාවත්ත පාරේ වීදුලි ප්‍රාන්ස්ෆෝමරය අසලින් අමුණේවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	561 උඩවැලිකැටිය	RA		750,000.00		උඩවැලිකැටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය								1				1750	30% වැඩ අවසන්
11	උඩවැලිකැටිය පයාස් කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatth uwa	Akurana	561 උඩවැලිකැටිය	RA		1,000,000.00										1				2500	30% වැඩ අවසන්
12	අර්කම් පල්ලිය මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatth uwa	Akurana	562 පල්ලේවැලිකැටිය	RA		750,000.00		වැලිකැටිය ගොවි සංවිධානය									1			1350	80% වැඩ අවසන්
13	පල්ලේවැලිකැටිය පොදු ළිඳ අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	562 පල්ලේවැලිකැටිය	RA		500,000.00								1						1250	ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
14	දොඩංගොල්ල 06 කණුව සිට කුඹුරු මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	563 දොඩංගොල්ල	RA		500,000.00		දොඩංගොල්ල අර්ගර් මහල්ලා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය								1				2250	40% වැඩ අවසන්
15	බුළුගොහොතැන්න කහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	563 දොඩංගොල්ල	RA		500,000.00													1		වැඩ අවසන්
16	දොඩංගොල්ල උස්මා පල්ලිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	563 දොඩංගොල්ල	RA		750,000.00		දොඩංගොල්ල අර්ගර් මහල්ලා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය											1	1150	වැඩ අවසන්
17	පිළිකර ගමේ ඇතුල් පාර පැති බැම්මක් ඉදිකර සංවර්ධනය කිරීම			563 දොඩංගොල්ල	RA		500,000.00					1										ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ලබාදී ඇත.
18	මහකුඹුරු වෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	564 අකුරුණ	RA		1,000,000.00													1		වැඩ අවසන්

19	තෙළඹුගහවත්ත පාර සිට මහකුඹුර පාරේ 234 දරණ සියාම් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	564 අකුරණ	RA		1,000,000.00					1											180	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත. ඇත.
20	තෙළඹුගහවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	565 තෙළඹුගහවත්ත	RA		1,000,000.00		තෙළඹුගහවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය													1	360	වැඩ අවසන්
21	තෙළඹුගහවත්ත 7 කණුව යන දෙල්ගස්ගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	565 තෙළඹුගහවත්ත	RA		500,000.00				1													ව්‍යාපෘති නාමය සංශෝධනය සඳහා
22	තෙළඹුගහවත්ත අංක 19 දරණ රියාස් මහතාගේ නිවස අසලින් දිගල මාර්ගය සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ බැම්ම ඉදි කිරීම සහ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (පිං ඹය මාර්ගය)	harispatthuwa	Akurana	565 තෙළඹුගහවත්ත	RA		1,500,000.00		තෙළඹුගහවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය							1							360	40% වැඩ අවසන්
23	අස්හරියා පල්ලිය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatthuwa	Akurana	566 වරාගස්හින්න	RA		1,000,000.00															1		වැඩ අවසන්
24	තෙළඹුගහවත්ත බාලිකා විදුහල අසල සිට පලා පල්ලිය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	566 වරාගස්හින්න	RA		1,000,000.00				1													ව්‍යාපෘති නාමය හා මුදල සංශෝධනය කිරීම සඳහා
25	අරභා උත්සව ශාලාව අසලින් යන අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරිකොටස සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	567 නිදල්ල	RA		1,000,000.00		නිදල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1		1900	65% වැඩ අවසන්
26	07 කණුවේ සිට මල්වානහින්න කෙයාසෝ අවන්හල අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	567 නිදල්ල	RA		1,000,000.00		නිදල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1		2900	80% වැඩ අවසන්
27	මේල්වේන මනාර් පල්ලිය අසල මාර්ගය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	568 මේල්වේන	RA		500,000.00															1		වැඩ අවසන්

28	මල්වානහින්න මාර්ගයේ සිට දෙණිකුලවත්ත හරහා 7 කණුව දක්වා යන මාර්ගයේ ඉතිරිකොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	harispatth uwa	Akurana	569 මල්වානහින්න	RA		1,000,000.00			969,000.00											1		ගෙවා අවසන්
29	මල්වානහින්න පේරගහමුදුන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	569 මල්වානහින්න	RA		750,000.00		මල්වානහින්න ගොවි සංවිධානය						1							1870	25% වැඩ අවසන්
30	කුරුගොඩ දිගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	570 කුරුගොඩ	RA		1,000,000.00		කුරුගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය							1						4500	30% වැඩ අවසන්
31	හුරිගොල්ල 8 කණුව තුන්වන පටුම මාර්ගය සකස් කිරීම	harispatth uwa	Akurana	571 හුරිගොල්ල	RA		750,000.00		හුරිගොල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	80	වැඩ අවසන්
32	පාලම ළඟ සිට දෙල්ගස්තැන්න දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	572 දෙල්ගස්තැන්න	RA		1,000,000.00						1									635	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
33	කුරුගොඩ සුසාන භූමියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	572 දෙල්ගස්තැන්න	RA		500,000.00						1									635	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
34	පංගොල්ලාමඩ ගල් කැටියාව මාර්ගයට තාර දැමීම	harispatth uwa	Akurana	573 පංගොල්ලාමඩ	RA		1,000,000.00						1									784	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
35	කාබේරියාවත්ත ගම්මාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	573 පංගොල්ලාමඩ	RA		500,000.00		පංගොල්ලාමඩ ගොවි සංවිධානය							1						94	60% වැඩ අවසන්
36	මල්ගමන්දෙණිය උඩවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	574 මල්ගමන්දෙණිය	RA		500,000.00		රන්තරු ගොවි සංවිධානය												1	50	වැඩ අවසන්
37	විලන්දෙණිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	575 රතුකොහො දිගල	RA		750,000.00		රතුකොහො ගොවි සංවිධානය												1		ගෙවා අවසන්
38	පංගොල්ලාමඩ කඩමණ්ඩියේ සිට රතුකොහොදක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	575 රතුකොහො දිගල	RA		1,000,000.00		රතුකොහො ගොවි සංවිධානය												1	848	වැඩ අවසන්

39	හදරන්තැන්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	575 රතුකොහො දිගල	RA		500,000.00					1									665	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	
40	බොධිය අසලින් යන වෙලේ කඩේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	576 උඩ දිගල	RA		400,000.00														1	වැඩ අවසන්	
41	කොරලේගෙදර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	577 පල්ලෙදිගල	RA		250,000.00		පල්ලෙදිගල කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	57	වැඩ අවසන්
42	දිගල කුරුන්දෙණිය පංසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	577 පල්ලෙදිගල	RA		250,000.00		පල්ලෙදිගල කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	315	වැඩ අවසන්
43	දුනුවිල ප්‍රධාන පාර හාලිඇල්ල සිට 04 කණුව දක්වා මාර්ගේ උරහිස් පළඳු කර සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	578/579 දුනුවිල උතුර දකුණ	RA		2,000,000.00		පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය	1,940,000.00											1		ගෙවා අවසන්
44	දුනුවිල රතනපාල විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	578 දුනුවිල උතුර	RA		400,000.00					1											විදුහල්පතිතුමා විසින් විරෝධතාවය දක්වා ලිපියක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
45	මැදවත්ත උඩකන්ද මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	578 දුනුවිල උතුර	RA		400,000.00		දුනුවිල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	1360	වැඩ අවසන්
46	මුල්වලව්වත්ත මාර්ගය ඉතිරිකොටස සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	579 දුනුවිල දකුණ	RA		200,000.00					1											ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලියාපදිංචි වී නොමැති හෙයින් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක.

47	ඇස්වැද්දුම නාගස අසලින් ඇතුල් මාර්ගයේ ලපයාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	579 දුනුවිල දකුණ	RA		300,000.00														1		වැඩ අවසන්
48	දුනුවිල වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය හා දුනුවිල වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම			579 දුනුවිල දකුණ	RA		250,000.00								1								ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
49	පුජා සිලරතන මාවතේ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම	harispatth uwa	Akurana	580 මාවතුපොල	RA		1,000,000.00		මාවතුපොල දිරිය කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	561	වැඩ අවසන්
50	මස්පිදුල් නූර් ප්‍රමිමා පල්ලියට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	580 මාවතුපොල	RA		500,000.00		මාවතුපොල දිරිය කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	387	වැඩ අවසන්
51	සදගිරි මාර්ගයේ පලමු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	580 මාවතුපොල	RA		300,000.00														1		වැඩ අවසන්
52	දොඩංගොල්ල පෙනිගේ පිටිය මාර්ගය සකස් කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	harispatth uwa	Akurana	581 කොණකලගල	RA		700,000.00		කොණකලගල උතුර ගොවි සංවිධානය						1							210	ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
53	දිද්දෙණිමුල්ල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර පැතිබැම්මක් ඉදිකර සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	582 මාරහෙල	RA		500,000.00									1							40% වැඩ අවසන්
54	කුරුගොඩ බෙහෙත් ශාලාව අසලින් මාරහෙලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	582 මාරහෙල	RA		300,000.00		සමගි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	220	වැඩ අවසන්
55	සයිස්ටන් පෙදෙස වටරවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	583 අලවතුගොඩ	RA		1,000,000.00		සුභද්‍ර ගොවි සංවිධානය								1					400	45% වැඩ අවසන්

56	අලවතුගොඩ මඩුගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	583 අලවතුගොඩ	RA		500,000.00		සුහද ගොවි සංවිධානය												1	350	වැඩ අවසන්
57	අලවතුගොඩ කේෂානි නිවස අසලින් වමට දිවෙන (සමන් දේවාලය අතුරු මාර්ගයට සම්බන්ධවන) පොල්වත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	583 අලවතුගොඩ	RA		500,000.00		සුහද ගොවි සංවිධානය												1	300	වැඩ අවසන්
58	ඒ 9 න් මාර්ගයේ මහජන මෝල අසලින් යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatth uwa	Akurana	583 අලවතුගොඩ	RA		750,000.00		අලවතුගොඩ විදුහල් පෙදෙස එක්සත් කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1	250	වැඩ අවසන්
59	ඇස්වැද්දුම පාර සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	584 අරඹෙපොල	RA		500,000.00		අරඹෙපොල එක්සත් ගොවි සංවිධානය	485,000.00											1	820	ගෙවා අවසන්
60	අලවතුගොඩ ජාතික පාසලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	584 අරඹෙපොල	RA		350,000.00		පාසල් සංවර්ධන සමිතිය												1	3280	වැඩ අවසන්
61	ඇස්වැද්දුමට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	584 අරඹෙපොල	RA		200,000.00					1											ප්‍රතිලාභ ලබනුයේ එක් පවුලක් බැවින් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක.
62	අරඹෙපොල පංසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	584 අරඹෙපොල	RA		250,000.00		අරඹෙපොල එක්සත් ගොවි සංවිධානය	242,500.00											1	3605	ගෙවා අවසන්

63	බලකඩුව වතුර ටැංකිය පාර සංවර්ධනය	harispatthuwa	Akurana	585 බලකඩුව	RA		250,000.00				1													ජනපද ඉඩම් ඔප්පුවෙහි මෙම මාර්ගය දක්වා නොමැත. ප්‍රතිලාභීන් 3 ක් සිටින නමුත් එක් අයෙකු විරෝධතාවය දක්වයි
64	දයානන්ද කඩේ අසලින් මල්වානහින්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	586 දිප්පිටිය	RA		500,000.00		සමගි ගොවි සංවිධානය													1	550	වැඩ අවසන්
65	වලහේන පල්ලිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	587 වලහේන	RA		500,000.00		සත්ත්ව පාලන ගොවි සංවිධානය													1	99	වැඩ අවසන්
66	නාගහපිටිය පාර කොස්ගහමුල කඩේ අසල සිට දෙල්ගස්ගොඩට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	588 දෙල්ගස්ගොඩ	RA		300,000.00				1													කුඹුරු යායක් මැදින් වැටී ඇති බැවින් ගොඩකර සංවර්ධනය කිරීමට සිදුවේ. ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියද ලැබී නොමැත.
67	විලාන මැඩිල්ල දක්වා යන අලවත්ත තැන්න මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	589 විලාන උඩගම	RA		700,000.00		විලානඋඩගම ගොවි සංවිධානය													1	500	වැඩ අවසන්
68	විලාන උඩගම පූර්වාරාම විහාරස්ථ මාර්ගයේ සිට බෝරගොඩ දක්වා පොල්ගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	589 විලාන උඩගම	RA		250,000.00															1		වැඩ අවසන්
69	ඇල්ලේකඩේ මැඩිල්ල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	591 විලාන පල්ලේගම	RA		700,000.00		විමුක්ති ගොවි සංවිධානය													1	250	වැඩ අවසන්

70	විලාන පල්ලේගම බාර්ටන් වත්ත කෝවිල මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatth uwa	Akurana	591 විලාන පල්ලේගම	RA		200,000.00		විමුක්ති ගොවි සංවිධානය													1	35	වැඩ අවසන්
71	කුරුදුගහඇල නසිර් මඩුලවිතුමාගේ නිවස අසලින් යන කුරුදුගහඇල පැරණි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	592 කුරුදුගහඇල	RA		700,000.00		අරලිය ගොවි සංවිධානය													1	250	වැඩ අවසන්
72	කුරුදුගහඇල සී.එස්.එන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	592 කුරුදුගහඇල	RA		500,000.00		අරලිය ගොවි සංවිධානය						1								220	ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
73	අකුරණ දිසා රෝහල් මාර්ගය සංවර්ධනය			592කුරුදුගහ ඇල	RA		2,000,000.00					1												ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට යොමු කර ඇත.
74	කුරුදුගහඇල ටෙලිකෝම් මාර්ගය සංවර්ධනය	harispatth uwa	Akurana	592 කුරුදුගහඇල	RA		700,000.00		අරලිය ගොවි සංවිධානය												1		300	85% වැඩ අවසන්
75	උග්ගල ප්‍රධාන පාරේ පිහිටි නැසිගිය ආබ්දින් මහතාගේ නිවස පිටුපස ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	593 උග්ගල	RA		800,000.00		උග්ගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය				1										750	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
76	කුරුදුගහඇල මුස්ලිම් පාසලට යන වෙරළ ගස්තැන්න පාර සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	593 උග්ගල	RA		500,000.00		උග්ගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය												1		450	90% වැඩ අවසන්
	කුඩා පරිමාණ පාලම් ඉදිකිරීම වැඩසටහන																							
77	ඒ9 මාර්ගයේ මේසන් ස්ටුඩියෝ ඉදිරිපිට පිළිකරට යන මාර්ගයේ පාලම සංවර්ධනය කිරීම			563 දොඩංගොල්ල	RA		1,000,000.00					1												ඇස්තමේන්තු කිරීමට ලබා දී ඇත.
	ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය																							
78	සහිරා විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	559 බුළුගොහොතැන්න	PG		1,000,000.00					1											3400	
79	මොහිදින් ජුම්මා පල්ලිය ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	harispatth uwa	Akurana	571 හුරිගොල්ල	PG		1,000,000.00														1	1110	වැඩ අවසන්	

[illegible]

93	නිර්දේශන අනුමැතිය ප්‍රමාණවත් ලෙසින් සපුරා ඇති බවට තීරණය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	567 නිර්දේශන	RC		500,000.00		නිර්දේශන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය											1	1050	වැඩ අවසන්
94	නිර්දේශන රිකායි ප්‍රමාණවත් ලෙසින් සපුරා ඇති බවට තීරණය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	567 නිර්දේශන	RC		500,000.00													1	75	85% වැඩ අවසන්
95	මෙල්වේන මහාරාජ ප්‍රමාණවත් ලෙසින් සපුරා ඇති බවට තීරණය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	568 මෙල්වේන	RC		750,000.00									1						35% වැඩ අවසන්
96	මස්ථිග්‍රාම හරා ප්‍රමාණවත් ලෙසින් සපුරා ඇති බවට තීරණය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	569 මල්වානහිත්ත	RC		750,000.00											1				70% වැඩ අවසන්
97	කුරුගොඩ මොහිදින් මස්ථිග් ප්‍රමාණවත් ලෙසින් සපුරා ඇති බවට තීරණය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	570 කුරුගොඩ	RC		1,000,000.00		මොහිදින් ප්‍රමාණවත් ලෙසින් සපුරා ඇති බවට තීරණය කිරීම											1	2426	වැඩ අවසන්
98	අයිසා මුස්ලිම් ප්‍රමාණවත් ලෙසින් සපුරා ඇති බවට තීරණය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	572 දෙල්ගස්තැන්	RC		500,000.00									1						30% වැඩ අවසන්
99	දිගල රජමහා විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරීම	harispatth uwa	Akurana	577 පල්ලේදිගල	RC		750,000.00									1					854	30% වැඩ අවසන්
100	මාවතුපොල පෙතිගේපිටිය රජමහා විහාරයේ බුද්ධප්‍රතිමාව වටා ආරක්ෂක වලාකුළු බැම්මක් ඉදි කිරීම	harispatth uwa	Akurana	580 මාවතුපොල	RC		750,000.00													1	848	වැඩ අවසන්
101	ශ්‍රී සදගිරි විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලාව ඉදි කිරීම	harispatth uwa	Akurana	580 මාවතුපොල	RC		300,000.00													1		වැඩ අවසන්
102	අලවතුගොඩ ශ්‍රී විසුද්ධාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	583 අලවතුගොඩ	RC		400,000.00		ශ්‍රී විසුද්ධාරාම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය										1		1433	90% වැඩ අවසන්
103	බලකඩුව මුවවි පිල්ලේයාර් කෝවිල සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	583 අලවතුගොඩ	RC		250,000.00		එක්සත් කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය											1	200	වැඩ අවසන්

104	ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	586 දිස්පිටිය	RC		500,000.00		දිස්පිටිය ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරස්ථාන කාර්යසාධක සමිතිය	485,000.00											1	210	ගෙවා අවසන්
105	දෙල්ගස්ගොඩ විහාරස්ථානයේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	harispatth uwa	Akurana	588 දෙල්ගස්ගොඩ	RC		850,000.00		ධර්මෝදය පිරිවෙන් පුරාණ විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය												1	505	90% වැඩ අවසන්
106	යාළගහවෙල ශ්‍රී මුත්තුමාර් අම්මාන් පත්තිනි දේවාලය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	588 දෙල්ගස්ගොඩ	RC		250,000.00														1		වැඩ අවසන්
107	විලාන උඩගම පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම සඳහා	harispatth uwa	Akurana	589 විලාන උඩගම	RC		300,000.00														1		වැඩ අවසන්
108	රඹුකේඇල මුස්ලිම් මහ පල්ලියට ආරක්ෂක බැම්මක් ඉදි කිරීම	harispatth uwa	Akurana	590 රඹුකේඇල	RC		700,000.00			673,000.00											1		ගෙවා අවසන්
109	මැඩිල්ල ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විවේක සේනාසනය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	590 රඹුකේඇල	RC		150,000.00						1										ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට ඇත.
110	ශ්‍රී නාගරුක්කාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	591 විලාන පල්ලේගම	RC		500,000.00														1		90% වැඩ අවසන්
	වෙළු කුමාර් මැතිතුමා																						
111	කේ.එම්. පල්ලිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	561 උඩවැලිකැටිය	RA		500,000.00						1										ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
112	අලවතුගොඩ සයිස්ටන් මාර්ගයේ අබලන් වී ඇති ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම	harispatth uwa	Akurana	583 අලවතුගොඩ	RA		500,000.00						1									400	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.

[illegible]

122	දුනුවිල ගලපිටගෙදර වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	harispatthuwa	Akurana	578 දුනුවිල උතුර	RA		1,000,000.00		දුනුවිල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය										1			184	65% වැඩ අවසන්
	ගරු අමාත්‍ය රාචුල් හකීම් මැතිතුමා																						
	මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම																						
123	බුළුගොහොතැන්න මේල්වේන පාර සංවර්ධනය කිරීම			559 බුළුගොහොතැන්න	RA		500,000.00												1				ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
124	උඩවැලිකැටිය බෝසංග අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම			561 උඩවැලිකැටිය	RA		500,000.00				1												ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ලබා දී ඇත.
125	උඩවැලිකැටිය පයාස්කන්ද පාර සංවර්ධනය කිරීම			561 උඩවැලිකැටිය	RA		500,000.00									1							30% වැඩ අවසන්
126	බෝසංග පාර සහිරා පාසල සිට සින්න පල්ලිය දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම			561 උඩවැලිකැටිය	RA		1,000,000.00				1												
127	සහිරා පාසල සිට බෝසංග අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම			561 උඩවැලිකැටිය	RA		1,000,000.00					1											ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
128	දොඩංගොල්ල කහවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම			563 දොඩංගොල්ල	RA		500,000.00					1											ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
129	නීරැල්ල ගල්දෙවට පාර පැතිබැම්ම සකස් කර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම			567 නීරැල්ල	RA		1,500,000.00					1											ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ලබා දී ඇත.
130	සහිරාදෙනිය පාර සංවර්ධනය කිරීම			568 මේල්වේන	RA		500,000.00						1										ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
131	මල්වානහින්න දිප්පිටිය පාර සංවර්ධනය කිරීම			569 මල්වානහින්න	RA		1,000,000.00						1										ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
132	මල්වානහින්න දෙනිකුල වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම			569 මල්වානහින්න	RA		1,000,000.00						1										ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
133	කුරුගොඩ මුහිදීන් පුම්මා පල්ලියට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම			570 කුරුගොඩ	RA		500,000.00					1											ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ලබා දී ඇත.

